

Số: /SXD-CCGD

Hà Nam, ngày tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm

Căn cứ Luật Xây dựng; số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 về việc quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016; Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 về việc ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu và phối hợp quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm”; số 2155/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án;

Căn cứ Hồ sơ thiết kế công trình “Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm” được thẩm định tại Văn bản số 2197/SXD-KTXD ngày 28/11/2018 của Sở Xây dựng;

Căn cứ báo cáo số 132/BC-YTTL ngày 30/12/2020 của Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm về việc Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình “Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm”. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hoàn thành theo quy định, ngày 05/3/2021, Sở Xây dựng chủ trì mời các Sở: Y tế, Tài Chính tổ chức hội nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình đối với chủ đầu tư (Biên bản kiểm tra);

Căn cứ Báo cáo số 14/TTr-TYTL ngày 24/3/2021 của Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm về việc báo cáo khắc phục các tồn tại của công trình tại Biên bản kiểm tra ngày 05/3/2021 kèm theo Biên bản nghiệm thu hoàn thành

công trình ngày 24/3/2021 được chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công tham gia xây dựng công trình chấp thuận.

Sở Xây dựng thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng như sau:

I. Thông tin chung về công trình xây dựng.

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm.

3. Loại và cấp công trình: Công trình HTKT cấp IV; Công trình cải tạo.

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm.

5. Tư vấn Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Nam.

6. Tư vấn Giám Sát: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Việt Nam.

7. Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nguồn nhân lực BMT.

8. Mô tả thông số chủ yếu của các hạng mục công trình: (*theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/01/2019*).

a. Khu trạm xử lý nước thải:

- Bể chứa: Kích thước 6,6mx3,6mx3,2m được chôn ngầm trong đất, đáy, thành, nắp bể sử dụng bê tông cốt thép mác 300. Nền gia cố bằng cọc tre, mật độ 25 cọc/m²;

- Bệ đỡ bồn kích thước 7,6mx6,6m dày 30cm bằng BTCT mác 300. Nền gia cố bằng cọc tre, mật độ 25 cọc/m²;

- Nhà điều hành: Kích thước 4,2mx2,5m cao 3,3m. Kết cấu móng đơn BTCT, tường chịu lực, mái đỡ BTCT. Bê tông móng, dầm, sàn mác 200. Trong, ngoài nhà trát vữa xi măng mác 75 sau đó quét vôi ve 1 nước lót 2 nước phủ.

b. Cải tạo hệ thống thu gom nước thải:

- Bỏ sung 338,1 m đường ống uPVC đường kính D160;

- Bỏ sung 10 hố ga kích thước 0,8mx0,8m cao trung bình 1,4m. Đáy và nắp ga bằng BTCT mác 200; Tường ga xây bằng gạch không nung mác 75, vữa xi măng mác 75.

- Cải tạo 9 hố ga hiện trạng kích thước 0,8mx0,8m cao trung bình 0,6m. Đổ nền bỏ sung đáy ga 20cm bê tông mác 200.

c. Phần thiết bị: theo kết quả thẩm định tại Văn bản số 2514/TB-STC ngày 09/11/2018 của Sở Tài chính, các thiết bị chính gồm:

- Bơm chìm nước thải; thiết bị đo mực nước; bơm nước thải bể điều hòa; thiết bị hợp khối đặc chủng xử lý sinh học hoàn toàn; bơm tuần hoàn nước

thải bề khí...

II. Yêu cầu với chủ đầu tư:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, việc kiểm tra công tác nghiệm thu của Cơ quan chuyên môn không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và trách nhiệm của các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng về chất lượng công trình xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.

Do đó yêu cầu Chủ đầu tư:

1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các nội dung tại Báo cáo số 14/TTr-TYTL ngày 24/3/2021 về việc báo cáo khắc phục các tồn tại nêu tại Biên bản kiểm tra ngày 05/3/2021.

2. Trong quá trình khai thác sử dụng, phải tuân thủ việc kiểm tra định kỳ, thường xuyên chất lượng nước đầu ra trước khi xả thải ra môi trường, phải đạt kết quả thử nghiệm theo QCVN 28:2012/BTMT và tuân thủ các quy định về Môi trường.

3. Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật đầy đủ hồ sơ hoàn thành công trình để lưu trữ; tổng hợp đầy đủ hóa đơn, chứng chỉ xuất xưởng, chứng từ hợp lệ của các vật liệu để thanh quyết toán công trình đúng giá trị vật tư, thiết bị nhà thầu sử dụng trong công trình.

4. Quản lý, khai thác vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt.

5. Yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình theo hợp đồng thi công đã ký và quy định pháp luật xây dựng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, CCGĐ;
- GD&ATXD.
- TB(VVH)-2021/0382.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Huy